

Stadt Rutesheim
Ausbau Gebersheimer Straße
Terminvorschlag
für Ausschreibung, Vergabe, Ausführung

Was	Wann	Wer bzw. Wo
Beauftragung Ing.-Leistungen	Montag 12.12.2023	GR Rutesheim
Planung (LPH 1 - 3)	ab KW 2 bis 31.03.2023	KuP
Vorstellung und Vorberatung Entwurfsplanung	Montag 17.04.2023	TA Rutesheim
Vorstellung Entwurfsplanung, Baubeschluss	Montag 24.04.2023	GR Rutesheim
Vorbereitung der Vergabe	25.04.-08.05.2023	KuP
Ausschreibungsunterlagen - Zur Prüfung an AG	Montag, 08.05.2023	KuP
Veröffentlichung im Staatsanzeiger	Freitag, 12.05.2023	Verwaltung
Ausgabe Ausschreibungsunterlagen	Montag, 15.05.2023	Vergabepattform
Submission	Montag, 12.06.2023	Verwaltung / KuP
Ggf. Bietergespräche	Donnerstag, 15.06.2023	Verwaltung / KuP
Unterlagen an Verwaltung	bis Dienstag, 20.06.2023	KuP
Vergabe - Vorberatung	Montag, 03.07.2023	TA Rutesheim
Vergabe	Montag, 10.07.2023	GR Rutesheim
Bauausführung	ab 28.08.2023	Auftragnehmer